

Муниципальное унитарное предприятие
города Апатиты

«Апатитская

электросетевая компания»

ул. Строителей, д.4, г. Апатиты, 184209

тел./факс (81555) 2-47-37

e-mail: aesk@aesk51.ru

ИНН/КПП 5101200830/511801001

ОГРН 1065101003219

р/с № 40702810541050100985

в Мурманском отделении № 8627

ПАО Сбербанк

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Мурманской области

183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1

«14» февраля 2017г.

№ 04/1-~~891~~

Раскрытие информации

В соответствии с подпунктом ж 1) пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 января 2004г. №24, отчет о реализации инвестиционной программы необходимо разместить на официальном сайте в сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально.

В связи с невозможностью размещения данной информации с использованием официального сайта ЕПГУ, направляем сформированный отчет о реализации инвестиционной программы за 2016 год в электронном и печатном виде для размещения данной информации на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Документация в электронном виде направлена нами на эл. адрес kubrysheva@gov-murman.ru

Приложение на 7 листах в 1 экз.

Директор



О.В. Яшенев

Исп.: Чугунова С.А.

тел. (81555) 2-09-60

e-mail: s_chugunova@aesk51.ru

Отчет о выполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС



Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Утверждаю
Директор МУП "АЭСК"
О.В. Яшенев

10 февраля 2017 года

М. П.

| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 2016 год | | | | | | | | | | Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей | | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** | | | | Причины отклонений |
|--------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------|-----|---|--|--|
| | | | всего | | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | | млн. рублей | % | в том числе за счет | | |
| | | | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | ВСЕГО, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4 | 6,26 | 4,02 | 2,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,02 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,24 | -1,523 | 0 | | -0,311 | экономия по мероприятию получена за счет снижения стоимости оборудования (камер сборных) при проведении закупочной процедуры на 311 тыс. руб., а так же за счет выполнения работ хозяйственным без привлечения подрядных организаций |
| 2. | Новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП | 4,65 | 0,25 | 0,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 0,443 | 4,44 | 0,193 | 0 | | 0,193 | Запланированная стоимость работ оказалась ниже фактических затрат, поэтому первая закупка не состоялась и сумма на реализацию данного мероприятия была увеличена за счет экономии по другим мероприятиям |
| 2.1.3. | Прокладка ЛЭП-10 кВ (2-х питающих воздушно-кабельных линий) от ПС-112 до РП-4 в г. Алатиты (разработка проекта) | 3,92 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | -3,92 | 100 | | | При проведении торгов первоначальная стоимость работ была уменьшена на 1,7 млн. руб и составила 1,425 млн. руб. Однако мероприятие в 2016 году не выполнено в связи с нарушением подрядчиком договорных обязательств. В настоящее время проектно-сметная документация находится на этапе согласования. |
| 2.2. | Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Справочно:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

