

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)



Тверждало  
Директор  
С.В. Яшенев

М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 2016 год										Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				причины отклонений
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>ВСЕГО,</b>																					
1.	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																					
1.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
1.1.1.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	6,26	4,02	0	0	0	0	0	0	0	0	4,02	0	0	0	0	6,26	-4,02	100			исполнение мероприятия запланировано на другой квартал
2.	<b>Новое строительство</b>																					
2.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																					
2.1.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ПП	4,65	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0		0	0	0	0	0	4,65	-0,25	100			исполнение мероприятия запланировано на другой квартал
2.1.3.	Прокладка ЛЭП-10 кВ (2-х питающих воздушно-кабельных линий) от ПС-112 до РП-4 в г. Апатиты (разработка проекта)	3,92	3,92	0	0	0	3,92	0	0	0		0	0	0	0	0	3,92	-3,92	100			24 мая 2016 года состоялась процедура закупки на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации, по результатам заключен договор № 11 4/11-2016 от 22.06.2016г. со сроком исполнения работ "Не более 150 календарных дней"
2.2.	<b>Прочее новое строительство</b>																					
	<i>Справочно:</i>																					
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																					

\* В ценах отчетного года

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* Накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

49 -

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы  
9 месяцев 2016 года



№№	Наименование объекта*	Плановый объем финансирования, млн руб.*					Фактически профинансировано, млн руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн руб.					Фактически освоено (затрачено) актами и описями работ), млн руб.				
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>ВСЕГО,</b>																				
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>																				
1.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																				
1.1.2.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298 НН (14 шт) в РП-4	6,26		0,66	5,6		0		0	0	0	-6,26	0	-0,66	-5,6		0		0	0	
2.	<b>Новое строительство</b>																				
2.1.	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>																				
2.1.1.	Трансформаторная подстанция № 31 Установка новой БКТП, взамен существующей ТП	4,65	0,25	1,7	2,7		0	0	0	0		-4,65	-0,25	-1,7	-2,7		0	0	0	0	
2.1.3.	Прокладка ЛЭП-10 кВ (2-х питающих воздушно-кабельных линий) от ПС-112 до РП-4 в г. Апатиты (разработка проекта)	3,92	3,92				0	0				-3,92	-3,92	0	0		0	0			
2.2.	<b>Прочее новое строительство</b>																				
	<i>Справочно:</i>																				
	<b>Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы</b>																				

\* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

\*\* Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

ЛЛ -

