

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"

№	Наименование объекта	Предмет договора	Сведения о цене договора (тыс. руб. с НДС)	Номер договора	Номер извещения	Дата договора	Котрагент
1	Трансформаторная подстанция №31. Установка новой БКТП взамен существующей ТП	Выполнение работ по установке свайного фундамента с обвязкой металлическими балками и устройством сетчатого ограждения для новой БКТП по адресу г. Апатиты, Мурманская обл., в районе бани ул. Кирова, д.1 и монтаж внешнего контура заземления вновь устанавливаемой БКТП	электронный аукцион признан несостоявшимся, не подано ни одной заявки	-----	0549600000417000002	-----	
2	Трансформаторная подстанция №31. Установка новой БКТП взамен существующей ТП	Внесение изменений в проектную документацию "Обекта строительства "Установка новой БКТП взамен существующей ТП-31 по адресу г. Апатиты, Мурманской обл., в районе бани ул. Кирова, д.1"	60,00	№3	закупка у единственного поставщика	06.06.2017	ООО "ПРОЕКТ ЭЛЕМ"
3	Трансформаторная подстанция №31. Установка новой БКТП взамен существующей ТП	Выполнение работ по установке фундамента на блоках ФБС с ж/б подушками для новой БКТП взамен существующей ТП-31 по адресу г. Апатиты, Мурманская обл., в районе бани ул. Кирова, д.1 и монтаж внешнего контура заземления вновь устанавливаемой БКТП	дата окончания подачи заявок - 03 июля 2017 года	----	0549600000417000008	----	----

Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия города Апатиты "Апатитская электросетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 квартал 2017 года

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области № 242 от 23 декабря 2015 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1	2	3	4	5	6		7		10	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)						Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)				32		
					8	9	План					Факт					21	22	23	24	25	26	27	28	2017 год		30	31						
							План	Факт		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План									Факт	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)			Итого за период реализации инвестиционной программы Факт					
1.1.2.	Замена Камер КСО-272 на КСО-298НН (14 шт) в РП-4		завершен	2016	2017	2017	5,31	4,352	2,116	5,31	0,00	0,56	4,75		4,35	0,72	3,63			3,41	3,41	1,90	1,90	2,12	2,12	3,41	2,17	1,90	2,18	5,31	4,35			экономика по мероприятию получена за счет снижения стоимости оборудования (камер Сборки) при проведении закупочной процедуры, а также за счет выполнения работ хозяйственным без привлечения подрядных организаций
2.1.1.	Трансформаторная подстанция №31. Установка новой БКТП взамен существующей ТП		не завершен	2016	2017	2017	3,94	0,435	0,375	3,94	0,21	1,44	2,29		0,00	0,44			0,21	0,21	3,73	3,73	3,73	3,73	0,21	0,38	3,73	0,06	3,94	0,44			мероприятие реализуется в 3-4 кварталах 2017 года	

*На момент утверждения инвестиционной программы идентификаторы инвестиционного проекта мероприятиям не присваивались.

