

**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности МУП «АЭСК»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование повреждённого оборудования</b>	<b>Дата отключения</b>	<b>Дата включения в работу</b>	<b>Выполненные мероприятия по ликвидации аварий и технологических отключений</b>	<b>Причины аварий (по итогам расследования в установленном порядке)</b>
<b>Январь</b>					
1	КЛ-0,4 кВ (ТП-9 – Московская 16)	11.01.2014	14.01.2014	Кабельная линия восстановлена	Воздействие посторонних лиц и организаций (повреждение КЛ при проведении земляных работ без согласования)
<b>Февраль</b>					
2	Л-17	24.02.2014	25.02.2014	Проведены ремонтные работы	Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно проекта. Выполнены внеплановые осмотры и обходы линий электропередачи, усилен контроль уровня обледенения в периоды интенсивного ледообразования на проводах воздушных линий
<b>Март</b>					
3	РП-9, ТН-1	03.03.2014	05.03.2014	Замена ТН-1	Технологический отказ оборудования вышестоящей сетевой организации
4	РП-9 ТН-2	03.03.2014	05.03.2015	Замена ТН-2	Технологический отказ оборудования вышестоящей сетевой организации
5	РП-12, ТН-1	04.03.2014	07.03.2014	Замена ТН-1	Технологический отказ оборудования вышестоящей сетевой организации
6	РП-12, ТН-2	07.03.2014	18.03.2014	Замена ТН-2	Технологический отказ оборудования вышестоящей сетевой организации
<b>Апрель</b>					
<b>Май</b>					
7	Л-62	02.05.2014	06.05.2014	Замена опор №№ 1, 2, 3. Пере монтаж концевой воронки кабеля на опоре № 2	ДТП, сбиты опоры. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе

8	КЛ-101а	22.05.2014	27.05.2014	Кабельная линия восстановлена	Воздействие посторонних лиц и организаций (повреждение КЛ при проведении земляных работ без согласования)
<b>Июнь</b>					
<b>Июль</b>					
<b>Август</b>					
9	КЛ-23	03.08.2014	29.08.2014	Кабельная линия восстановлена	Нарушение электрической изоляции. Проведено техническое освидетельствование КЛ-23
10	«В» КЛ РУ-2	26.08.2014	29.08.2014	Проведено профвосстановление «В» КЛ РУ-2 в РП-3	Изменена периодичность технического обслуживания цепей РЗА. Пересмотрена программа работ выполняемых при ТО цепей РЗА
<b>Сентябрь</b>					
<b>Октябрь</b>					
11	КЛ-40а	20.10.2014	30.12.2014.	Кабельная линия восстановлена	Воздействие посторонних лиц и организаций (повреждение КЛ при проведении земляных работ без контрольного вскрытия)
<b>Ноябрь</b>					
12	Ф-22 (ПС-380)	06.11.2014	06.11.2014	Проверены уставки работы АЧР ПС 77 (ООО Универсал-Электрик).	Ошибочные или неправильные действия персонала ООО Универсал-Электрик. Рекомендовано выполнение выхода аварийно-предупредительной сигнализации с ПС 380 на пульт управления ПС 39 (ООО Универсал-Электрик)
13	Ф-24 (ПС-24)	09.11.2014	28.11.2014	Проведено профвосстановление «В» Ф-24 ПС-24 (ПО «ЦЭС» филиал ОАО «МРСК С-3» «Колэнерго»)	Отправлено информационное письмо о результатах расследования аварии в ОАО МРСК Северо-Запада «Колэнерго»
14	ТП-104 (РВз -10/400 Т-1))	10.11.2014	11.11.2014	Восстановлен РВз-10/400 Т-1	Не классифицируемые причины. При проведении следующего текущего

					ремонта оборудования ТП-104 устранить возможности проникновения животных в ячейки РУ-10 кВ
15	Ф-4, Ф-20 (ПС-24)	28.11.2014	05.12.2014	Отремонтирована ячейка «В» КЛ-85а в РП-3 РУ-10 кВ	Электродуговое повреждение. Нарушение электрической изоляции. Отправлено информационное письмо о результатах расследования аварии в ОАО МРСК Северо-Запада «Колэнерго»
<b>Декабрь</b>					
16	Л-51	08.12.2014	11.12.2014	Удалён гололёд с проводов Л-51 механическим способом. Восстановлено крепление проводов на опоре № 3.	Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно проекта. Выполнены внеплановые осмотры и обходы линий электропередачи, усилен контроль уровня обледенения в периоды интенсивного ледообразования на проводах воздушных линий.